

Zeitplan für die Montage von Familie Schulz

Montageschritt	Arbeitszeit in Stunden
1. Montage der Unterkonstruktion	16
2. Gleichstromkabel auslegen und Potenzialausgleich installieren	4
3. Überspannungsschutz installieren	4
4. PV-Module montieren und Gleichstromkabel anschließen	20
5. Gleichstromkabel und Potenzialausgleichskabel im Gebäude verlegen	6
6. Wechselrichter und Speicher montieren	4
7. Wechselrichter und Speicher verkabeln	2
8. Zählerschrankverdrahtung	4
9. Netzwerkverkabelung	2
10. Inbetriebnahme	6
Arbeitszeiten insgesamt	68